

	ja	nein	entfällt
<b>1. Organisation – Vorbereitung</b>			
1.1. Ist geklärt, wo Material gelagert werden kann?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
1.2. Standplatz für Bauwagen vorhanden?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
1.3. Tragfähigkeit des Untergrundes für Kran ausreichend?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
1.4. Zufahrtswege vorhanden und befestigt?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
1.5. Ist die Baustelle der Berufsgenossenschaft gemeldet? Meldung ist erforderlich bei mehr als achtzig Arbeitsstunden. Formulare sind bei der Berufsgenossenschaft erhältlich.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
1.6. Ist für den sicheren Montageablauf außer den Forderungen dieses Merkblattes noch etwas zu veranlassen? <i>(Bei ja – Anlage mit weiteren Forderungen anfügen)</i>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
1.7. Ist der Aufsichtsführende in die Besonderheiten und Gefahren der Baustelle eingewiesen?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
1.8. Kann der Aufsichtsführende den sicheren Zustand einer Baustelle beurteilen und Mängel beseitigen?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
1.9. Sind die einzelnen Montageschritte festgelegt?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<b>2. Hochgelegene Arbeitsplätze</b>			
2.1. Sind Leitern in ausreichender Zahl und Länge vorhanden?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2.2. Sind Treppen und Laufstege mit Geländer versehen?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2.3. Sind Boden- und Wandöffnungen gesichert?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2.4. Sind an Gerüsten Handlauf, Knieleiste und Fußleiste vorhanden?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2.5. Sind Gerüstbeläge unbeschädigt?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2.6. Können Gerüste ordnungsgemäß aufgestellt werden?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2.7. Ist eine Aufbauanleitung für Fahrgerüste auf der Baustelle?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2.8. Sind an Arbeitsplätzen und Verkehrswegen über 2m Höhe Geländer oder Absperrung vorhanden?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2.9. Sind ab 2m Arbeitshöhe bei fehlendem Geländer Anschlagpunkte für Sicherheitsgeschirre vorhanden?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<b>Bemerkungen:</b>			
<b>Datum:</b>	<b>Unterschrift des Auftragnehmers:</b>		

	ja	nein	entfällt
<b>3. Werkzeuge und Einrichtung</b>			
3.1. Sind Handwerkzeuge im ordnungsgemäßen Zustand?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3.2. Werden Elektrohandwerkzeuge, Kabeltrommeln und Bauleuchten regelmäßig (min. halbjährlich) geprüft?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3.3. Ist Baustromverteiler vorhanden und FI-Schutzschalter wirksam?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3.4. Sind zwischen Druckminderer der Brenngasflasche und Brenner Rückschlagsicherungen eingebaut?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3.5. Sind Druckminderer unbeschädigt?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3.6. Sind stromführende Leitungen und Steckvorrichtungen unbeschädigt?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3.7. Stehen bei Arbeiten in Kessel und Behältern Transformatoren mit der Kennzeichnung 42V oder Gleichrichter mit dem Kennzeichen S zur Verfügung?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<b>4. Persönliche Schutzausrüstung und Erste Hilfe</b>			
4.1. Besitzt jeder Mitarbeiter			
Schutzschuhe, Schutzhelm, Schutzbrille und Gehörschutz?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
PSA gegen Absturz	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4.2. Sind die Mitarbeiter über den Gebrauch der persönlichen Schutzausrüstung unterwiesen?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4.3. Werden die Mitarbeiter zum Tragen der Sicherheitsgeschirre angehalten?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4.4. Werden die Sicherheitsgeschirre regelmäßig geprüft?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4.5. Sind ausgebildete Ersthelfer auf der Baustelle?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4.6. Ist auf der Baustelle ein Verbandskasten vorhanden?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4.7. Sind Anschriften der nächsten Unfallärzte bekannt?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<b>Bemerkungen:</b>			
<b>Datum:</b>	<b>Unterschrift des Auftragnehmers:</b>		

**Unterlagen sind vom Auftragnehmer vor Beginn der Arbeiten vollständig auszufüllen und auf Anforderung dem Verantwortlichen des Auftraggebers zu übergeben.**